



T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü



Sayı : E-61524128-755.99-91025507

01/12/2023

Konu : Geçici Kabul Tutanağı

Tokat Ticaret ve Sanayi



05.12.2023 15.50 - 3954

DAĞITIM YERLERİNE

Yüklenici *ARIN YAPI İNŞAAT ANONİM ŞTİ. - ZANEW İNŞ.MADENCİLİK SAN.TİC.ANONİM ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI* taahhüdünde yapımı tamamlanan *Niksar Kültür Mahallesi 12 Derslikli (TOBB) İlkokul Yapım İşi* ile ilgili düzenlenen geçici kabul tutanağı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Harun KAZEZ

Vali a.

Vali Yardımcısı

Eki :

1-Geçici Kabul Tutanağı ve Ekleri (3 sayfa)

Dağıtım :

✓ Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Tokat Ticaret Borsası Başkanlığına
Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Adres : Hükümet Konağı İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kat: 2 Merkez/TOKAT

Belge Doğrulama Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys>

Bilgi için: Osman İLKER

Telefon No : 0 (356) 214 10 17

E-Posta: insaat60@meb.gov.tr

Unvan : Tekniker

İnternet Adresi:

Faks:3562129615

Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. <https://evraksorgu.meb.gov.tr> adresinden **ca50-9c8f-36e3-9420-a386** kodu ile teyit edilebilir.



YAPIM İŞLERİ GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

İşin adı	: Niksar İlçesi Kültür Mahallesi 12 Derslikli (TOBB) İlkokul Yapım İş
Yüklenicinin adı/ticari unvanı	: Arin Yapı İnşaat Anonim Şti, Zanew İnş. Madencilik San. Tic. Anonim Şti.
Sözleşme tarihi	: 14/10/2022
Sözleşme bedeli	: 25.208.869,82-TL (Toplam Sözleşme Bedeli) [25.252.525,25-TL (İlk Sözleşme Bedeli) - 43.655,43-TL (İş Eksilişi)]
Sözleşmeye göre işin süresi(takvim günü)	: 350-GÜN
Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih	: 05/10/2023
Varsa süre uzatımları	: 20-Gün.
Süre uzatımı dahil işin bitirilmesi gereken tarih	: 25/10/2023
İşin bitirildiği tarih	: 19/10/2023
Geçici kabul itibar tarihi	: 19/10/2023

Tokat İl Özel İdaresi ile yüklenici Arin Yapı İnşaat Anonim Şti, Zanew İnş. Madencilik San. Tic. Anonim Şti. arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş için düzenlenen Geçici Kabul Teklif Belgesi'nden ön incelemenin yapıldığı anlaşılmış olup; Tokat İl Özel İdaresi'nin 25/10/2023 tarih ve E-23963949-000-42616 sayılı yazısı ekindeki 23/10/2023 tarih ve E-23963949-020-42465 sayılı makam oluru ile Başkan İnş. Yük. Müh. Muhammed KAYA, Üye Mak. Müh. Gökhan ÖZTÜRK, Üye Elk. Tek. Mehmet ESENYEL olmak üzere teşkil edilen Geçici Kabul Komisyonumuz, yüklenici Arin Yapı İnşaat Anonim Şti, Zanew İnş. Madencilik San. Tic. Anonim Şti.'nin de hazır olduğu 30/10/2023 tarihinde işyerine gidilerek yüklenici tarafından yapılan işleri geçici kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı olan hususları tespit etmiştir.

Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı tespit edilmiştir.

Ancak;

Niksar İlçesi Kültür Mahallesi 12 Derslikli (TOBB) İlkokul Yapım İş'i'nde; İnşaat kısmından 14 adet, Makine Tesisatından 24 adet ve Elektrik Tesisatından 1 adet eksik olmak üzere toplamda 39 adet iş kaleminde eksik tespit edilmiştir. Tespit edilen eksiklerin detayları Ek:1, Ek:2 ve Ek:3' te verilmiştir.

Detayları Ek:2'deki eksikler tutanağındaki listede verilen Makine Tesisatındaki [1-15] maddelerindeki 15 adet eksiğin tamamlanabilmesi için işin yüklenicisine tebliğ tarihinden itibaren 25 (yirmibeş) gün süre verilmesine, bu süre içerisinde eksikler giderilmediği takdirde işin sözleşmesindeki günlük gecikme cezası oranının 1/10'u oranında günlük ceza kesilmesine, eksiklerin giderilmesi 25 günlük verilen sürenin sonundan itibaren 30 günü geçerse Yapım İşleri

İ. S.

İ. S.

Genel Şartnamesinin 41. maddesi'nin (5). bendinin b) fıkrasına göre işlem yapılacağına bildirilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca;

- İnşaat eksik tutanağındaki 14 adet eksik (Ek:1 [1-14]), Makine Tesisatındaki 9 adet eksik (Ek:2 [16-24]) ile Elektrik Tesisatındaki 1 adet eksik (Ek:3 [1]) için ve toplamda 24 adet eksik ve/veya kusurlu iş için komisyon takdirimizce toplam **93.925,00-TL** nefaset kesilmesine karar verilmiştir.

SONUÇ: Geçici kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi Komisyonumuza verilmiş bulunan söz konusu işin yukarıda belirtilen kayıtlarla ve iş bitim tarihi de 19/10/2023 olarak itibar edilmek üzere geçici kabulünün yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüş ve Tokat İl Özel İdaresi Makamının onayına sunulmak üzere iş bu Geçici Kabul Tutanağı 01/11/2023 tarihinde 5 (beş) nüsha olarak tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır. Geçici kabul tutanağının imza altına alındığı 01/11/2023 tarihi yükleniciye itibar tarihi olarak baz alınmasına yükleniciyle birlikte karar verilmiştir.

Ek:1 İnşaat Geçici Kabul Eksikleri Tutanağı (2 Syf.)

Ek:2 Makina Tesisatı Geçici Kabul Eksikleri Tutanağı (2 Syf.)

Ek:3 Elektrik Tesisatı Geçici Kabul Eksikleri Tutanağı (1 Syf.)

Geçici Kabul Komisyonu Üyeleri:

BAŞKAN


Mahir KAYA
İnş. Yük. Müh.

ÜYE

Gökhan ÖZTÜRK
Mak. Müh.


ÜYE

Mehmet ESEN
Elk. Tek.

YÜKLENİCİ

ZAMEİN YAPI - ZAMEİN İNŞ.
A.Ş. ORTAKLIĞI
Abdullahpaşa Mahallesi 29/1 ELAZIĞ
Tic. Sic. No: 291053 02 Kurum V.D.079 081 4778


13.11.2023

ONAY
(İhale Yetkilisi)


İhale Yetkilisi

12.11.2023 tarihi itibarıyla yüklenici firmanın verdiği
dilekçe istinaden yapılan incelemede gerekli kabul eksiklik-
lerinin tanımlandığı görülmüştür. **13.11.2023**


Şenol GAYLAK
ELEKTRONİK MÜH.


Ayhan Hüsnü GÜMÜŞ
Makina Mühendisi

